WATER LEVEL

1 OF 2

SHUSWAP RIVER LONGITUDINAL PROFILE PROJ 74-F4

WATER LEVEL ELEVATION
XS1 - XS56 JUNE 13, 1975

INPUT LISTING

* FEET *

	ZERO	1-998				
	ICON	Z0				
	ENTC	88	0.0	0.0	1140.70	MOUTH SHUSWAP R.
XS1	ENTC	1	3100.	0.0	1140.90	WL JUNE 13/75
	ENTC	2	5100.	0.0	1141.00	WL JUNE 13/75
	ENTC	3	7950.	0.0	1141.19	WL JUNE 13/75
	ENTC	4	10830.	0.0	1141.65	WL JUNE 13/75
	ENTC	89	11530.	0.0	1141.72	POWER LINE
	ENTC	5	13730.	0.0	1141.95	WL JUNE 13/75
	ENTC	6	16690.	0.0	1142.72	WL JUNE 13/75
	ENTC	7	19790.	0.0	1142.88	WL JUNE 13/75
	ENTC	90	19860.	0.0	1142.89	MARA BRIDGE
	ENTC	8	20760.	0.0	1142.96	MARA BRIDGE
	ENTC	9	22680.	0.0	1143.10	MARA BRIDGE
	ENTC	10	25780.	0.0	1143.50	MARA BRIDGE
XS11	ENTC	11	29130.	0.0	1143.84	WL JUNE 13/75
	ENTC	91	32130.	0.0	1143.86	APEX OF TURN
	ENTC	12	35160.	0.0	1143.89	WL JUNE 13/75
	ENTC	13	38160.	0.0	1144.10	WL JUNE 13/75
XS14	ENTC	14	41060.	0.0	1144.58	WL JUNE 13/75
	ENTC	15	43460.	0.0	1144.76	WL JUNE 13/75
	ENTC	16	46160.	0.0	1144.86	WL JUNE 13/75
	ENTC	17	48200.	0.0	1144.96	WL JUNE 13/75
XS18	ENTC	18	51430.	0.0	1145.42	WL JUNE 13/75
	ENTC	19	54190.	0.0	1145.88	WL JUNE 13/75
	ENTC	92	54720.	0.0	1146.08	GRINDROD BRIDGE
	ENTC	20	54660.	0.0	1145.92	WL JUNE 13/75
XS21	ENTC	21	54760.	0.0	1146.02	WL JUNE 13/75
	ENTC	22	57220.	0.0	1146.15	WL JUNE 13/75
	ENTC	23	59240.	0.0	1146.49	WL JUNE 13/75
	ENTC	24	62670.	0.0	1146.53	WL JUNE 13/75
XS25	ENTC	25	65570.	0.0	1147.03	WL JUNE 13/75
	ENTC	26	69170.	0.0	1147.13	WL JUNE 13/75
	ENTC	27	72270.	0.0	1147.78	WL JUNE 13/75
	ENTC	28	76170.	0.0	1147.92	WL JUNE 13/75
XS29	ENTC	29	78790.	0.0	1148.08	WL JUNE 13/75
	ENTC	30	83090.	0.0	1148.44	WL JUNE 13/75
	ENTC	31	85990.	0.0	1148.59	WL JUNE 13/75
	ENTC	32	88590.	0.0	1149.07	WL JUNE 13/75
XS33	ENTC	33	91340.	0.0	1149.31	WL JUNE 13/75
	ENTC	34	93170.	0.0	1149.38	WL JUNE 13/75
	ENTC	35	96470.	0.0	1149.81	WL JUNE 13/75
	ENTC	36	98870.	0.0	1150.26	WL JUNE 13/75
XS37	ENTC	37	101470.	0.0	1150.50	WL JUNE 13/75
	ENTC	38	103790.	0.0	1150.53	WL JUNE 13/75
	ENTC	39	105910.	0.0	1150.81	WL JUNE 13/75
	ENTC	93	105960.	0.0	1150.87	ENDERBY BRIDGE
XS40	ENTC	40	106010.	0.0	1150.93	WL JUNE 13/75
	ENTC	41	106290.	0.0	1150.93	WL JUNE 13/75
	ENTC	42	109020.	0.0	1151.10	WL JUNE 13/75
	ENTC	43	110800.	0.0	1151.48	WL JUNE 13/75
XS44	ENTC	44	113730.	0.0	1151.78	WL JUNE 13/75
	ENTC	45	117130.	0.0	1152.13	WL JUNE 13/75
	ENTC	46	119730.	0.0	1152.54	WL JUNE 13/75
	ENTC	47	121410.	0.0	1152.64	WL JUNE 13/75
XS48	ENTC	48	125270.	0.0	1153.29	WL JUNE 13/75

WATER LEVEL ELEVATIONS
XS1 - XS56 JUNE 13, 1975

* FEET *

```
          ENTC     49     128000.          0.0          1153.88     WL JUNE 13/75
          ENTC     50     130730.          0.0          1154.29     WL JUNE 13/75
XS51      ENTC     51     134990.          0.0          1156.72     WL JUNE 13/75
          ENTC     52     138250.          0.0          1163.48     WL JUNE 13/75
          ENTC     94     138520.          0.0          1163.54     CL CREEK
          ENTC     53     141050.          0.0          1164.11     WL JUNE 13/75
          ENTC     54     144310.          0.0          1165.36     WL JUNE 13/75
          ENTC     55     146050.          0.0          1165.64     WL JUNE 13/75
XS56      ENTC     56     146130.          0.0          1165.64     WL JUNE 13/75
          HYDXPN   H10000 V100 E1200                                 SHUSWAP WL 13/06
                   88 1-4 89 5-7 90 8-11 91 12-19 92 20-39 93 40-52 94
                 END 53-56 E1200.
```

WATER LEVEL

1 OF 1

SHUSWAP RIVER LONGITUDINAL PROFILE PROJ 74-F4

WATER LEVEL ELEVATION
XS56 - XS84 JUNE 19, 1975

EL 1200.00 IS TOO LOW

SHUSWAP WL 19/06 PLOTTED

INPUT LISTING

* FEET *

XS56	ENTC	56	146130.	0.0	1166.42	WL JUNE 19/75
	ENTC	95	146140.	0.0	1165.64	ASHTON BRIDGE
	ENTC	57	146160.	0.0	1166.47	WL JUNE 19/75
XS58	ENTC	58	149890.	0.0	1166.99	WL JUNE 19/75
	ENTC	59	152020.	0.0	1167.04	WL JUNE 19/75
	ENTC	60	155420.	0.0	1167.73	WL JUNE 19/75
	ENTC	96	156950.	0.0	1167.98	POWERLINE
XS61	ENTC	61	158020.	0.0	1168.15	WL JUNE 19/75
	ENTC	62	162020.	0.0	1168.38	WL JUNE 19/75
	ENTC	63	165220.	0.0	1168.79	WL JUNE 19/75
	ENTC	97	167750.	0.0	1168.30	POWERLINE
XS64	ENTC	64	168750.	0.0	1169.50	WL JUNE 19/75
	ENTC	65	172350.	0.0	1169.99	WL JUNE 19/75
	ENTC	98	173420.	0.0	1170.35	POWERLINE
	ENTC	66	175080.	0.0	1170.91	WL JUNE 19/75
	ENTC	99	178010.	0.0	1171.07	POWERLINE
	ENTC	100	182270.	0.0	1171.30	POWERLINE
	ENTC	87	187130.	0.0	1171.65	POWERLINE
	ENTC	67	192060.	0.0	1171.84	WL JUNE 19/75
XS68	ENTC	68	194460.	0.0	1172.47	WL JUNE 19/75
	ENTC	69	201720.	0.0	1177.41	WL JUNE 19/75
	ENTC	70	204180.	0.0	1179.77	WL JUNE 19/75
	ENTC	71	207780.	0.0	1183.47	WL JUNE 19/75
XS72	ENTC	72	210510.	0.0	1186.04	WL JUNE 19/75
	ENTC	73	213910.	0.0	1189.25	WL JUNE 19/75
	ENTC	74	216110.	0.0	1191.77	WL JUNE 19/75
	ENTC	75	219640.	0.0	1197.20	WL JUNE 19/75
XS76	ENTC	76	224240.	0.0	1204.48	WL JUNE 19/75
	ENTC	77	225390.	0.0	1206.89	WL JUNE 19/75
	ENTC	78	229320.	0.0	1214.05	WL JUNE 19/75
	ENTC	79	232050.	0.0	1218.18	WL JUNE 19/75
XS80	ENTC	80	234260.	0.0	1222.52	WL JUNE 19/75
	ENTC	81	236540.	0.0	1227.38	WL JUNE 19/75
	ENTC	82	240600.	0.0	1235.26	WL JUNE 19/75
	ENTC	83	243200.	0.0	1239.81	WL JUNE 19/75
XS84	ENTC	84	246260.	0.0	1245.82	WL JUNE 19/75
	HYDXPN	H10000 V100 E1200				SHUSWAP WL 19/06
	END	56-60 96 61-63 97 64 65 98 66 99 100 87 67-84 E1200.				